

有線放送設備撤去状況と年末年始の作業・お問い合わせ先について

項 目		内 容
作業日程	有線柱等の屋外撤去	①水分地区 屋外撤去は、ほぼ終了しております。 ②志和地区 屋外撤去は、ほぼ終了しております。 ③赤石地区 現在作業中です。(進捗率は約50%) ④日詰地区 平成31年1月～(予定) ⑤古館地区 平成31年1月～(予定)
	宅内撤去	宅内撤去は屋外撤去後順次作業しております。 ①水分地区 作業中(進捗率:88%) ②志和地区 水分地区と並行して行っています。 (進捗率58%) ③赤石・日詰・古館地区 志和地区をメインに作業していますが、状況により作業をさせて頂く場合があります。
その他		・改築工事などにより早めに撤去を希望される方は、JAいわて中央企画課(☎676-3244)まで連絡をお願いします。 ・屋外撤去の際、敷地内は許可を得てから作業を行っておりますが、お留守の際は何とぞご理解とご協力をお願い致します。

【平成30年12月17日現在】

◆年末年始の作業について

- ・屋外撤去は12月28日(金)～翌年1月7日(月)まで休工します。
- ・宅内撤去は12月25日(火)～翌年1月14日(月)まで休工します。

◆年末年始のお問い合わせ先

- ・12月29日(土)～翌年1月7日(月)まで、撤去に関するお問い合わせは、JAいわて中央(本所)までお願いします。(受付時間は8:30～17:00です)
- ・JAいわて中央(本所) ☎019-676-3111

お問い合わせ先

岩手中央農業協同組合企画管理部企画課 ☎676-3244

橘建設・興和電設特定建設工事共同企業体 ☎601-3626