

【有線放送設備撤去状況（9月25日現在）】

項 目		内 容
作業日程	有線柱の屋外撤去	①水分地域 屋外撤去は、ほぼ終了しております。 ②志和地域 <u>片寄方面を作業しております。</u> （志和地域の進捗率：45.2%） ③赤石地域 <u>10月下旬～12月を予定しております。</u> （北日詰・南日詰地区から作業開始予定です） ④日詰地域 11月～1月（予定） ⑤古館地域 12月～2月（予定）
	宅内の撤去	①水分地域 <u>現在進行中です。（宅内撤去進捗率：77%）</u> ②志和地域 <u>水分地域が終了したなら志和地域に取り掛かります。</u> （10月上旬からの作業予定ですが、水分地域の進捗状況により、変更が生じる場合があります。） ③赤石・日詰・古館地域 上記の水分・志和地域の進捗状況に応じた日程を編成しますので、改めて告知させていただきます。
その他		・改築工事などにより早めに撤去を希望される方は、JAいわて中央企画課（☎676-3244）まで連絡をお願いします。 ・電柱をご希望の方は、木柱は無料、鋼管柱は1本1,500円でお譲り致します。詳しくは、共同企業体事務所（☎601-3626）へお問い合わせ願います。

お問い合わせ先

岩手中央農業協同組合企画管理部企画課 ☎676-3244

橋建設・興和電設特定建設工事共同企業体 ☎601-3626