

【有線放送設備撤去状況（10月23日現在）】

項 目		内 容
作業日程	有線柱の屋外撤去	①水分地区 屋外撤去は、ほぼ終了しております。 ②志和地区 片寄方面を作業しております。 （志和地域の進捗率：71.3%） ③赤石地区 11月中旬～12月を予定しております。 <u>（南日詰地区から作業開始予定です）</u> ④日詰地区 11月～1月（予定） ⑤古館地区 12月～2月（予定）
	宅内の撤去	①水分地区 進行中（宅内撤去進捗率：87.1%） ②志和地区 <u>水分地区と並行して行っています。（12.8%）</u> ☆ご不在の際は、不在通知票をお届けしておりますので通知票の連絡先にご連絡をお願いします。 ③赤石・日詰・古館地区 上記の水分・志和地域の進捗状況に応じた日程を編成しますので、改めて告知させていただきます。
その他		<ul style="list-style-type: none"> ・改築工事などにより早めに撤去を希望される方は、JAいわて中央企画課（☎676-3244）まで連絡をお願いします。 ・電柱をご希望の方は、木柱は無料、鋼管柱は1本1,500円でお譲り致します。詳しくは、共同企業体事務所（☎601-3626）へお問い合わせ願います。 ・矢巾地域の撤去については廃止申請中ですが、H30年度中に撤去を行う予定です。

お問い合わせ先

岩手中央農業協同組合企画管理部企画課 ☎676-3244

橋建設・興和電設特定建設工事共同企業体 ☎601-3626