

【有線放送設備撤去状況（11月30日現在）】

項 目		内 容
作業日程	有線柱等の屋外撤去	①水分地区 屋外撤去は、ほぼ終了しております。 ②志和地区 屋外撤去は、ほぼ終了しております。 ③赤石地区 11月中旬から作業をしております。 （進捗率は約30%） ④日詰地区 11月～1月（予定） ⑤古館地区 12月～2月（予定）
	宅内撤去	宅内撤去は屋外撤去後順次作業しております。 ①水分地区 作業中（進捗率：87%） ②志和地区 水分地区と並行して行っています。 （進捗率47%） ③赤石・日詰・古館地区 上記の水分・志和地域の進捗状況に応じた日程を編成しますので、改めて告知させていただきます。
その他		・改築工事などにより早めに撤去を希望される方は、JAいわて中央企画課（☎676-3244）まで連絡をお願いします。 ・屋外撤去の際、敷地内は許可を得てから作業を行っておりますが、お留守の際は何とぞご理解とご協力をお願い致します。

◆「屋外撤去」と「宅内撤去」について

- ・「屋外撤去」と「宅内撤去」は別々の業者が行っております。
- ・「屋外撤去」では路上・農地・林野・敷地内などの電柱やケーブルを撤去します。
- ・「屋外撤去」は有線ケーブルが有線柱から建物（小屋なども含む）に最初に受けている点『第一受点』までとなります。
- ・「宅内撤去」は『第一受点』のケーブルの留め具やそこからの壁面配線、宅内の配線・機器となります。
- ・「屋外撤去」後、「宅内撤去」まで時間が空く場合もありますのでご理解・ご協力をお願い致します。

お問い合わせ先

岩手中央農業協同組合企画管理部企画課 ☎676-3244

橋建設・興和電設特定建設工事共同企業体 ☎601-3626